



Отчет об исполнении инвестиционной программы, млн. рублей с НДС за 2016 г.
(представляется ежегодно)

№№	Наименование объекта	Остаток стоимости на начало года *	Объем финансирования (отчетный год)		Освобождено (закрыто актами выполненных работ) млн.рублей с НДС	Внесено (оформлено актами ввода в эксплуатацию) млн.рублей с НДС	Осталось по результатам отчетного периода *	Отклонение ***				Причины отклонений
			план**	факт***				млн.рублей с НДС	%	в том числе за счет		
										уточнения стоимости по результатам утвержденной ПСД	уточнения стоимости по результатам зачтовых процедур	
	ВСЕГО,	167,807	29,665	32,556	32,556	24,399	133,822	-2,891	-10	0,000	0,340	
1.	Техническое перевооружение и реконструкция											
1.1.	Энергосбережение и повышение энергетической эффективности											
1.1.1	Реконструкция ОРУ - 35/6 кВ ПС № 10 с заменой трансформаторов	120,430	25,339	24,999	24,999	0,000	95,431	0,340	1,3		0,340	
...	...	120,430	25,339	24,999	24,999	0,000	95,431	0,340	1,3	0,000	0,340	
1.3.	Создание систем телемеханики и связи											
1.3.1	Создание комплексной сети передачи данных в Кемеровской области для АСДУ/АСТУЭ ООО «ОЭСК»	38,555	4,326	0,163	0,163	0,000	38,392	4,163	96,2			1. Не решен вопрос по допуску на ВЛ для производства работ с ОАО "МРСК-Сибирь". Кубасэнерго-РЭС 2. Финансирование перенаправлено на выполнение предписания энергонadzора №14-НП-ОЗП-137 от 27.09.16 на п. 2.2 инвестиционной программы
...	...	38,555	4,326	0,163	0,163	0,000	38,392	4,163	96,2			
2.	Новое строительство											
2.2.	Прочее новое строительство											
	Строительство кабельной ЛЭП 35 кВ от опоры №25 ВЛ 35-К-29, 35-К-30 до ПС 35/6 кВ "Электромашинка"	8,822	0,000	7,394	7,394	24,399	0,000	-7,394	100,0			1. Работы не завершены в 2015 году как планировалось по причине не предоставления акта допуска на выполнение работ в охранной зоне железной дороги ОАО "РЖД" 2. Работы завершены в 2016 году по предписанию энергонadzора №14-НП-ОЗП-137 от 27.09.2016 с требованием завершить строительство КЛ до 31.12.2016
...	...	8,822	0,000	7,394	7,394	24,399	0,000	-7,394	100,0	0,000	0,000	

* - в ценах отчетного года
** - план, согласно утвержденной инвестиционной программе
*** - накопленным итогом за год

Примечание: для сетевых объектов с разделением объектов на ПС, ВЛ и КЛ
ИСПОЛНИТЕЛЬ

Начальник ПТО

Е.В. Казыдуб

Отчет об источниках финансирования инвестиционных программ, млн. рублей (представляется ежегодно)



Утверждаю

руководитель организации

ООО "ОЭСК"

И.А.Галицкий

марта 20 17 года


М. П.

№№	Источник финансирования	Объем финансирования 2016 год		Причины отклонений
		план*	факт**	
1	Собственные средства	29,67	32,56	
1.1.	Прибыль, направляемая на инвестиции:	16,12		
1.1.1.	в т. ч. инвестиционная составляющая в тарифе	16,12		
1.1.2.	в т. ч. прибыль со свободного сектора			
1.1.3.	в т. ч. от технологического присоединения (для электросетевых компаний)			
1.1.3.1.	в т. ч. от технологического присоединения генерации			
1.1.3.2.	в т. ч. от технологического присоединения потребителей			
1.1.4.	Прочая прибыль			
1.2.	Амортизация	9,02	19,54	
1.2.1.	Амортизация, учтенная в тарифе	9,02	9,02	
1.2.2.	Прочая амортизация		6,03	
1.2.3.	Недоиспользованная амортизация прошлых лет		4,49	2014г
1.3.	Возврат НДС	4,53	4,97	
1.4.	Прочие собственные средства			
1.4.1.	в т. ч. средства допэмиссии			
1.5.	Остаток собственных средств на начало года			
2.	Привлеченные средства, в т. ч.:			
2.1.	Кредиты			
2.2.	Облигационные займы			
2.3.	Займы организаций		8,05	
2.4.	Бюджетное финансирование			
2.5.	Средства внешних инвесторов			
2.6.	Использование лизинга			
2.7.	Прочие привлеченные средства			
	ВСЕГО источников финансирования	29,67	32,56	
	для ОГК/ТГК, в том числе			
	ДПМ			
	вне ДПМ			

* План в соответствии с утвержденной инвестиционной программой.

** Накопленным итогом за год.

Отчёт о вводах/выводах объектов за 2016 г.
(представляется ежегодно)



Утверждаю
Генеральный директор ООО "ОЭСК"
И.А. Галицкий
20__ года
М.П.

№ п/п	Наименование проекта	Ввод мощностей		Вывод мощностей	
		план*	факт*	план*	факт*
		МВт/Гкал/ч/км/МВА	МВт/Гкал/ч/км/МВА	МВт/Гкал/ч/км/МВА	МВт/Гкал/ч/км/МВА
1	2	3	4	5	6
	Реконструкция ОРУ - 35/6 кВ ПС № 10 с заменой трансформаторов	0	0	0	0
	Создание комплексной сети передачи данных в Кемеровской области для АСДУ/АСТУЭ ООО «ОЭСК»	0	0	0	0
	Строительство кабельной ЛЭП 35 кВ от опоры №25 ВЛ 35-К-29, 35-К-30 до ПС 35/6 кВ "Электромашина"	0	1,2 км	0	0

* План в соответствии с утверждённой инвестиционной программой.

ИСПОЛНИТЕЛЬ

Начальник ПТО

Е.В. Казыдуб