

Форма 3. План освоения капитальных вложений по инвестиционным проектам

Инвестиционная программа: **общество с ограниченной ответственностью "ОЭСК"**
полное наименование субъекта электроэнергетики

Год раскрытия информации: **2022** год

Утвержденные плановые значения показателей приведены в соответствии с **Постановлением №390 от 31.10.2019 (в редакции Постановления РЭК КО №485 от 29.10.2021)**
рекивизиты решения органа исполнительной власти, утвердившего инвестиционную программу

Номер группы инвестиционных проектов	Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов)	Идентификатор инвестиционного проекта	Текущая стадия реализации инвестиционного проекта	Год начала реализации инвестиционного проекта	Год окончания реализации инвестиционного проекта		Полная сметная стоимость инвестиционного проекта в соответствии с утвержденной проектной документацией в базисном уровне цен, млн рублей (без НДС)		Фактический объем освоения капитальных вложений на 01.01.2020 год, млн рублей (без НДС)	Оценка полной стоимости в прогнозных ценах соответствующих лет, млн рублей (без НДС)										Остаток освоения капитальных вложений, млн рублей (без НДС)						Освоение капитальных вложений 2019 года в прогнозных ценах соответствующих лет, млн рублей (без НДС)		Освоение капитальных вложений в прогнозных ценах соответствующих лет, млн рублей (без НДС)												Краткое обоснование корректировки утвержденного плана	
										План					Предложение по корректировке утвержденного плана					План на 01.01.2020 года		План на 01.01.2022 года		Предложение по корректировке утвержденного плана на 01.01.2022 года				год 2020		год 2021		год 2022		год 2023		год 2024		Итого за период реализации инвестиционной программы (план)	Итого за период реализации инвестиционной программы (предложение по корректировке утвержденного плана)		
										Всего, в т.ч.:	проектно-изыскательские работы	строительные работы, реконструкция, расширение, модернизация	оборудование	прочие затраты	Всего, в т.ч.:	проектно-изыскательские работы	строительные работы, реконструкция, расширение, модернизация	оборудование	прочие затраты	в базисном уровне цен	в прогнозных ценах соответствующих лет	в базисном уровне цен	в прогнозных ценах соответствующих лет	в базисном уровне цен	в прогнозных ценах соответствующих лет	План	Факт	план	Факт	План	Предложение с по корректировке плана	план	Предложение с по корректировке плана	План	Предложение с по корректировке плана						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29.1	29.2	29.3	29.4	29.5	29.6	29.3	29.4	29.5	29.6	30	31	32	
0	ВСЕГО по инвестиционной программе, в том числе:	Г					140,264	135,504	0,000	140,264	4,477	4,000	90,073	41,713	135,504	5,509	23,142	102,792	4,061	11,516	140,264	6,809	79,672	14,039	79,672	0,000	0,000	21,249	18,592	39,342	37,241	34,780	34,780	26,287	26,286	18,605	18,605	140,264	135,504		
0.2	Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение, всего	Г					79,212	120,359	0,000	79,212	0,261	4,000	70,162	4,789	120,359	5,010	23,142	88,146	4,061	8,496	79,212	4,409	46,988	14,039	78,211	0,000	0,000	12,712	11,114	19,512	31,034	17,687	33,320	10,696	26,286	18,605	18,605	79,212	120,359		
0.4	Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего	Г					41,140	0,499	0,000	41,140	4,217	0,000	0,000	36,924	0,499	0,499	0,000	0,000	0,000	3,021	41,140	2,400	32,684	0,000	0,000	0,000	0,000	4,217	0,499	4,240	0,000	17,094	0,000	15,590	0,000	0,000	0,000	41,140	0,499		
0.6	Прочие инвестиционные проекты, всего	Г					19,911	14,646	0,000	19,911	0,000	0,000	19,911	0,000	14,646	0,000	0,000	14,646	0,000	0,000	19,911	0,000	0,000	0,000	1,460	0,000	0,000	4,321	6,979	15,590	6,207	0,000	1,460	0,000	0,000	0,000	0,000	19,911	14,646		
1	Кемеровская область	Г					140,264	135,504	0,000	140,264	4,477	4,000	90,073	41,713	135,504	5,509	23,142	102,792	4,061	11,516	140,264	6,809	79,672	14,039	79,672	0,000	0,000	21,249	18,592	39,342	37,241	34,780	34,780	26,287	26,286	18,605	18,605	140,264	135,504		
1.2	Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение всего, в том числе:	Г					79,212	120,359	0,000	79,212	0,261	4,000	70,162	4,789	120,359	5,010	23,142	88,146	4,061	8,496	79,212	4,409	46,988	14,039	78,211	0,000	0,000	12,712	11,114	19,512	31,034	17,687	33,320	10,696	26,286	18,605	18,605	79,212	120,359		
1.2.1	Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе:	Г					67,215	111,445	0,000	67,215	0,000	4,000	58,426	4,789	111,445	4,898	23,142	79,344	4,061	8,496	67,215	4,409	38,186	14,039	72,343	0,000	0,000	12,451	11,001	16,578	28,100	14,753	30,386	7,762	23,352	15,671	18,605	67,215	111,445		
1.2.1.1	Реконструкция трансформаторных и иных подстанций, всего, в том числе:	Г					43,126	28,495	0,000	43,126	0,000	4,000	39,126	0,000	28,495	0,000	4,000	24,495	0,000	3,166	43,126	2,006	27,325	0,856	12,754	0,000	0,000	7,222	6,607	8,578	9,134	7,636	8,736	4,018	4,018	15,671	0,000	43,126	28,495		
1.2.1.1	Реконструкция ОРУ - 35/6 кВ ПС № 10 с заменой трансформатора	K_PS10	1С;2С;3С	2020	2024	2023	43,126	27,395	0,000	43,126	0,000	4,000	39,126	0,000	27,395	0,000	4,000	23,395	0,000	3,166	43,126	2,006	27,325	0,856	11,654	0,000	0,000	7,222	6,607	8,578	9,134	7,636	7,636	4,018	4,018	15,671	0,000	43,126	27,395	Изменение года реализации ИП	
1.2.1.1	Реконструкция существующей ТН 110/6 кВ СНТ Александровское (нижняя) в рамках технологического присоединения	M_AN	3	2022	нет	2022	0,000	1,100	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	1,100	0,000	0,000	1,100	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	нд	1,100	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	1,100	0,000	0,000	0,000	0,000	1,100	Реконструкция в рамках технологического присоединения		
1.2.1.2	Модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе:	Г					24,089	82,950	0,000	24,089	0,000	0,000	19,300	4,789	82,950	4,898	19,142	54,849	4,061	5,330	24,089	2,403	10,861	13,183	59,589	0,000	0,000	5,229	4,394	8,000	18,967	7,117	21,650	3,744	19,334	0,000	18,605	24,089	82,950		
1.2.1.2	Техническое перевооружение ОРУ 110 кВ ПС 110/6/6 кВ "Магизвод" с заменой ТМ-25МВА на ТМ-16МВА	K_MZ	1П, 2С	2020	2023	2021	24,089	23,361	0,000	24,089	0,000	0,000	19,300	4,789	23,361	0,000	0,000	19,300	4,061	5,330	24,089	2,403	10,861	0,000	0,000	0,000	0,000	5,229	4,394	8,000	18,967	7,117	0,000	3,744	0,000	0,000	0,000	0,000	24,089	23,361	Изменение года реализации ИП
1.2.1.2	Техническое перевооружение, модернизация оборудования ОРУ 110 кВ и РЗА на ПС 110/6/6 кВ "Магизвод" (замена БМ 110 кВ на элегазовый и замена ТН-110 кВ)	M_MM	1П, 2С, 3С, 4С	2022	нет	2024	0,000	59,589	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	59,589	4,898	19,142	35,549	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	13,183	59,589	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	21,650	0,000	19,334	0,000	18,605	0,000	59,589	Корректировка на основании Акта №1/2022 ТО от 17.02.2022 г.	
1.2.3	Развитие и модернизация учета электрической энергии (мощности), всего, в том числе:	Г					11,997	8,914	0,000	11,997	0,261	0,000	11,736	0,000	8,914	0,112	0,000	8,802	0,000	0,000	11,997	0,000	8,802	0,000	5,868	0,000	0,000	0,261	0,112	2,934	2,934	2,934	2,934	2,934	2,934	2,934	0,000	11,997	8,914		
1.2.3.1	Установка приборов учета, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе:	Г					11,997	8,914	0,000	11,997	0,261	0,000	11,736	0,000	8,914	0,112	0,000	8,802	0,000	0,000	11,997	0,000	8,802	0,000	5,868	0,000	0,000	0,261	0,112	2,934	2,934	2,934	2,934	2,934	2,934	2,934	0,000	11,997	8,914		
1.2.3.1	Система учета электроэнергии с возможностью дистанционного снятия показаний. Проектирование интеллектуальной системы учета. Приобретение и Монтаж системы учета. Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, в том числе:	K_SI	1П, 2С;3С;4С;5С	2020	2024	2023	11,997	8,914	0,000	11,997	0,261	0,000	11,736	0,000	8,914	0,112	0,000	8,802	0,000	нд	11,997	нд	8,802	нд	5,868	0,000	0,000	0,261	0,112	2,934	2,934	2,934	2,934	2,934	2,934	2,934	0,000	11,997	8,914	Изменение года реализации ИП	
1.4	Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, в том числе:	Г					41,140	0,499	0,000	41,140	4,217	0,000	0,000	36,924	0,499	0,499	0,000	0,000	0,000	3,021	41,140	2,400	32,684	0,000	0,000	0,000	0,000	4,217	0,499	4,240	0,000	17,094	0,000	15,590	0,000	0,000	0,000	41,140	0,499		
1.4	Строительство ВЛ 35 кВ отпайка от существующей ВЛ35-К-21, 35-К-22	K_VL35	1П, 2С;3С	2020	2023	нет	41,140	0,499	0,000	41,140	4,217	0,000	0,000	36,924	0,499	0,499	0,000	0,000	0,000	3,021	41,140	2,400	32,684	0,000	0,000	0,000	0,000	4,217	0,499	4,240	0,000	17,094	0,000	15,590	0,000	0,000	0,000	41,140	0,499	Строительство отменено	
1.6	Прочие инвестиционные проекты, всего, в том числе:	Г					19,911	14,646	0,000	19,911	0,000	0,000	19,911	0,000	14,646	0,000	0,000	14,646	0,000	0,000	19,911	0,000	0,000	0,000	1,460	0,000	0,000	4,321	6,979	15,590	6,207	0,000	1,460	0,000	0,000	0,000	0,000	19,911	14,646		
1.6	Приобретение автотехники - автогрузовоземной машины Автокрай с.п. 25 т	K_AT	3	2020	2020	2020	4,321	6,979	0,000	4,321	0,000	0,000	4,321	0,000	6,979	0,000	0,000	6,979	0,000	нд	4,321	нд	0,000	нд	0,000	0,000	0,000	4,321	6,979	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000					